



ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS
 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

	EJERCICIO DEL MONTO TOTAL COMPROMETIDO	AVANCE DEL PROYECTO O PROGRAMA
META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	100%	100%
AVANCE GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	100.00%	100.00%


INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO

APARTADO "A"

MES DEL REPORTE: DICIEMBRE DE 2018

No.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO COMPROMETIDO			EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO O PROGRAMA			CONTROL Y AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			SUBSIDIO AUTORIZADO	APORTACION ESTATAL	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	FECHA DE PUBLICACION DE LICITACION	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO CON IVA	%DE AVANCE FISICO A LA FECHA DEL REPORTE	%DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DE REPORTE	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	SUBSIDIO FEDERAL EJERCIDO	RECURSO ESTATAL EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Infraestructura y Servicios	I Etapa Rehabilitacion Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 26,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-UE-04-2018/01	\$ 25,975,730.31	100.00%	100.00%	\$ 25,975,730.30	\$ 12,987,865.15	\$ 12,987,865.15	SE LLEVO A CABO CONVENIO ADICIONAL \$1'858,019.50 50% SUBSIDIO FEDERAL Y 50% RECURSO ESTATAL
2	Equipamiento Turistico	II Etapa Programa de Señalizacion Turistica	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 2,500,000.00	24 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-04-2018/02	\$ 2,488,180.66	100.00%	100.00%	\$ 2,484,990.70	\$ 1,242,495.35	\$ 1,242,495.35	
3	Infraestructura y Servicios	I Etapa Circuito Peatonal Centro Historico de La Paz	\$ 5,250,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 12,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-03-2018/01	\$ 13,249,340.78	100.00%	100.00%	\$ 13,121,666.64	\$ 5,250,000.00	\$ 7,871,666.64	SE LLEVO A CABO CONVENIO ADICIONAL \$1'297,135.12 100% RECURSO ESTATAL
TOTAL			\$ 19,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 40,500,000.00			\$ 41,713,251.75	100.00%	100.00%	\$ 41,582,387.64	\$ 19,480,360.50	\$ 22,102,027.14	


LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR
 SUBSECRETARIO DE TURISMO


LIC. ALEJANDRO FLORES CHAVEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION TURISTICA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

	EJERCICIO DEL MONTO TOTAL COMPROMETIDO	AVANCE DEL PROYECTO O PROGRAMA
META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	100%	100%
AVANCE GENERAL AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	79.36%	86.22%

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO


APARTADO "A"

MES DEL REPORTE: NOVIEMBRE DE 2018

No.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO COMPROMETIDO			EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO O PROGRAMA			CONTROL Y AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			SUBSIDIO AUTORIZADO	APORTACION ESTATAL	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	FECHA DE PUBLICACION DE LICITACION	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO CON IVA	%DE AVANCE FISICO A LA FECHA DEL REPORTE	%DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DE REPORTE	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	SUBSIDIO FEDERAL EJERCIDO	RECURSO ESTATAL EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Infraestructura y Servicios	I Etapa Rehabilitacion Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 26,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-UE-04-2018/01	\$ 24,117,710.81	85.00%	70.58%	\$ 17,023,082.36	\$ 8,511,541.18	\$ 8,511,541.18	
2	Equipamiento Turístico	II Etapa Programa de Señalización Turística	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 2,500,000.00	24 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-04-2018/02	\$ 2,488,180.66	83.92%	86.38%	\$ 2,159,483.76	\$ 1,079,741.88	\$ 1,079,741.88	
3	Infraestructura y Servicios	1 Etapa Circuito Peatonal Centro Historico de La Paz	\$ 5,250,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 12,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-03-2018/01	\$ 11,952,205.66	89.74%	81.12%	\$ 9,734,267.83	\$ 4,283,077.85	\$ 5,451,189.98	
TOTAL			\$ 19,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 40,500,000.00			\$ 38,558,097.13	86.22%	79.36%	\$ 28,916,883.95	\$ 13,874,360.91	\$ 15,042,473.04	



LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR
SUBSECRETARIO DE TURISMO



LIC. ALEJANDRO FLORES CHAVEZ
DIRECTOR DE PLANEACION TURISTICA Y
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS
 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

	EJERCICIO DEL MONTO TOTAL COMPROMETIDO	AVANCE DEL PROYECTO O PROGRAMA
META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	100%	100%
AVANCE GENERAL AL MES DE OCTUBRE DE 2018	59.71%	72.81%


INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO

APARTADO "A"

MES DEL REPORTE: OCTUBRE DE 2018

No.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO COMPROMETIDO			EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO O PROGRAMA			CONTROL Y AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			SUBSIDIO AUTORIZADO	APORTACION ESTATAL	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	FECHA DE PUBLICACION DE LICITACION	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO CON IVA	%DE AVANCE FISICO A LA FECHA DEL REPORTE	%DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DE REPORTE	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	SUBSIDIO FEDERAL EJERCIDO	RECURSO ESTATAL EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Infraestructura y Servicios	I Etapa Rehabilitacion Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 26,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-UE-04-2018/01	\$ 24,117,710.81	52.74%	40.21%	\$ 9,696,883.86	\$ 4,848,441.93	\$ 4,848,441.93	
2	Equipamiento Turistico	II Etapa Programa de Señalizacion Turistica	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 2,500,000.00	24 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-04-2018/02	\$ 2,488,180.66	78.05%	69.38%	\$ 1,734,450.88	\$ 867,225.44	\$ 867,225.44	
3	Infraestructura y Servicios	1 Etapa Circuito Peatonal Centro Historico de La Paz	\$ 5,250,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 12,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-03-2018/01	\$ 11,952,205.66	87.64%	69.54%	\$ 8,344,477.86	\$ 3,671,570.26	\$ 4,672,907.60	
TOTAL			\$ 19,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 40,500,000.00			\$ 38,558,097.13	72.81%	59.71%	\$ 19,775,812.60	\$ 9,387,237.63	\$ 10,388,574.97	


 LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR
 SUBSECRETARIO DE TURISMO


 LIC. ALEJANDRO FLORES CHAVEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION TURISTICA Y
 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS
 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

	EJERCICIO DEL MONTO TOTAL COMPROMETIDO	AVANCE DEL PROYECTO O PROGRAMA
META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	100%	100%
AVANCE GENERAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	58.37%	59.03%


INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO

APARTADO "A"

MES DEL REPORTE: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO COMPROMETIDO			EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO O PROGRAMA			CONTROL Y AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			SUBSIDIO AUTORIZADO	APORTACION ESTATAL	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	FECHA DE PUBLICACION DE LICITACION	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO CON IVA	%DE AVANCE FISICO A LA FECHA DEL REPORTE	%DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DE REPORTE	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	SUBSIDIO FEDERAL EJERCIDO	RECURSO ESTATAL EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Infraestructura y Servicios	I Etapa Rehabilitacion Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 26,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-UE-04-2018/01	\$ 24,117,710.81	22.09%	36.19%	\$ 8,729,285.51	\$ 4,364,642.76	\$ 4,364,642.75	
2	Equipamiento Turístico	II Etapa Programa de Señalización Turística	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 2,500,000.00	24 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-04-2018/02	\$ 2,488,180.66	72.00%	69.38%	\$ 1,734,450.88	\$ 867,225.44	\$ 867,225.44	
3	Infraestructura y Servicios	I Etapa Circuito Peatonal Centro Historico de La Paz	\$ 5,250,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 12,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-03-2018/01	\$ 11,952,205.66	83.00%	69.54%	\$ 8,344,477.86	\$ 3,671,570.26	\$ 4,672,907.60	
TOTAL			\$ 19,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 40,500,000.00			\$ 38,558,097.13	59.03%	58.37%	\$ 18,808,214.25	\$ 8,903,438.46	\$ 9,904,775.79	


 LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR
 SUBSECRETARIO DE TURISMO


 LIC. ALEJANDRO FLORES CHAVEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION TURISTICA Y
 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS
 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR


	EJERCICIO DEL MONTO TOTAL COMPROMETIDO	AVANCE DEL PROYECTO O PROGRAMA
META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	100%	100%
AVANCE GENERAL AL MES DE AGOSTO DE 2018	41.30%	52.94%


INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO

APARTADO "A"

MES DEL REPORTE AGOSTO DE 2018

No.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO COMPROMETIDO			EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO O PROGRAMA			CONTROL Y AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			SUBSIDIO AUTORIZADO	APORTACION ESTATAL	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	FECHA DE PUBLICACION DE LICITACION	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO CON IVA	%DE AVANCE FISICO A LA FECHA DEL REPORTE	%DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DE REPORTE	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	SUBSIDIO FEDERAL EJERCIDO	RECURSO ESTATAL EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Infraestructura y Servicios	I Etapa Rehabilitacion Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 26,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-UE-04-2018/01	\$ 24,117,710.81	14.83%	36.19%	\$ 8,729,285.51	\$ 4,364,642.76	\$ 4,364,642.75	
2	Equipamiento Turistico	II Etapa Programa de Señalización Turística	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 2,500,000.00	24 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-04-2018/02	\$ 2,488,180.66	70.00%	30.00%	\$ 746,454.20	\$ 373,227.10	\$ 373,227.10	
3	Infraestructura y Servicios	1 Etapa Circuito Peatonal Centro Historico de La Paz	\$ 5,250,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 12,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-03-2018/01	\$ 11,952,205.66	74.00%	57.69%	\$ 6,895,471.11	\$ 3,034,007.28	\$ 3,861,463.83	
TOTAL			\$ 19,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 40,500,000.00			\$ 38,558,097.13	52.94%	41.30%	\$ 16,371,210.82	\$ 7,771,877.14	\$ 8,599,333.68	


LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR
 SUBSECRETARIO DE TURISMO



ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

	EJERCICIO DEL MONTO TOTAL COMPROMETIDO	AVANCE DEL PROYECTO O PROGRAMA
META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	100%	100%
AVANCE GENERAL AL MES DE JULIO DE 2018	31.07%	35.67%

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO

APARTADO "A"

MES DEL REPORTE: JULIO DE 2018

No.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO COMPROMETIDO			EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO O PROGRAMA			CONTROL Y AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			SUBSIDIO AUTORIZADO	APORTACION ESTATAL	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	FECHA DE PUBLICACION DE LICITACION	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO CON IVA	%DE AVANCE FISICO A LA FECHA DEL REPORTE	%DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DE REPORTE	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	SUBSIDIO FEDERAL EJERCIDO	RECURSO ESTATAL EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Infraestructura y Servicios	I Etapa Rehabilitacion Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 26,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-UE-04-2018/01	\$ 24,117,710.81	12.00%	33.21%	\$ 8,008,964.06	\$ 4,004,482.03	\$ 4,004,482.03	
2	Equipamiento Turistico	II Etapa Programa de Señalizacion Turistica	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 2,500,000.00	24 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-04-2018/02	\$ 2,488,180.66	55.00%	30.00%	\$ 746,454.20	\$ 373,227.10	\$ 373,227.10	
3	Infraestructura y Servicios	I Etapa Circuito Peatonal Centro Historico de La Paz	\$ 5,250,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 12,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-03-2018/01	\$ 11,952,205.66	40.00%	30.00%	\$ 3,585,661.70	\$ 1,568,726.99	\$ 2,016,934.71	
TOTAL			\$ 19,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 40,500,000.00			\$ 38,558,097.13	35.67%	31.07%	\$ 12,341,079.96	\$ 5,946,436.12	\$ 6,394,643.84	


LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR
SUBSECRETARIO DE TURISMO



ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS
 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO

APARTADO "A"

MES DEL REPORTE: JUNIO DE 2018

	EJERCICIO DEL MONTO TOTAL COMPROMETIDO	AVANCE DEL PROYECTO O PROGRAMA
META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	100%	100%
AVANCE GENERAL AL MES DE JUNIO DE 2018	30.00%	20.00%

No.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO COMPROMETIDO			EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO O PROGRAMA			CONTROL Y AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			SUBSIDIO AUTORIZADO	APORTACION ESTATAL	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	FECHA DE PUBLICACION DE LICITACION	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO CON IVA	%DE AVANCE FISICO A LA FECHA DEL REPORTE	%DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DE REPORTE	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	SUBSIDIO FEDERAL EJERCIDO	RECURSO ESTATAL EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Infraestructura y Servicios	I Etapa Rehabilitacion Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 26,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-UF-04-2018/01	\$ 24,117,710.81	10.00%	30.00%	\$ 7,235,313.24	\$ 3,617,656.62	\$ 3,617,656.62	
2	Equipamiento Turístico	II Etapa Programa de Señalización Turística	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 2,500,000.00	24 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-04-2018/02	\$ 2,488,180.66	50.00%	30.00%	\$ 746,454.20	\$ 373,227.10	\$ 373,227.10	
3	Infraestructura y Servicios	I Etapa Circuito Peatonal Centro Historico de La Paz	\$ 5,250,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 12,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018	SECTUR-SE-03-2018/01	\$ 11,952,205.66	0.00%	30.00%	\$ 3,585,661.70	\$ 1,568,726.99	\$ 2,016,934.71	
TOTAL			\$ 19,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 40,500,000.00			\$ 38,558,097.13	20.00%	30.00%	\$ 11,567,429.14	\$ 5,559,610.71	\$ 6,007,818.43	


FERNANDO OJEDA AGUILAR
 SUBSECRETARIO DE TURISMO



ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS
 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR


	EJERCICIO DEL MONTO TOTAL COMPROMETIDO	AVANCE DEL PROYECTO O PROGRAMA
META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	100%	100%
AVANCE GENERAL AL MES DE MAYO DE 2018	0.00%	0.00%

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO

APARTADO "A"

MES DEL REPORTE: MAYO DE 2018

No.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO COMPROMETIDO			EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO O PROGRAMA			CONTROL Y AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			SUBSIDIO AUTORIZADO	APORTACION ESTATAL	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	FECHA DE PUBLICACION DE LICITACION	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO CON IVA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA DEL REPORTE	% DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DE REPORTE	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	SUBSIDIO FEDERAL EJERCIDO	RECURSO ESTATAL EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Infraestructura y Servicios	I Etapa Rehabilitacion Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 26,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018		\$ 24,117,710.81	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	
2	Equipamiento Turistico	II Etapa Programa de Señalización Turística	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 2,500,000.00	24 DE ABRIL DE 2018		\$ 2,488,180.66	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	
3	Infraestructura y Servicios	1 Etapa Circuito Peatonal Centro Historico de La Paz	\$ 5,250,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 12,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018		\$ 11,952,205.66	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL			\$ 19,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 40,500,000.00			\$ 38,558,097.13	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	


 ALEJANDRO CARRILLO REYES
 DIRECTOR DE PLANEACION TURISTICA


 FERNANDO OJEDA AGUILAR
 SUBSECRETARIO DE TURISMO



ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS
 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR


	EJERCICIO DEL MONTO TOTAL COMPROMETIDO	AVANCE DEL PROYECTO O PROGRAMA
META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	100%	100%
AVANCE GENERAL AL MES DE ABRIL DE 2018	0.00%	0.00%

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO

APARTADO "A"

MES DEL REPORTE: ABRIL DE 2018

No.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO COMPROMETIDO			EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO O PROGRAMA			CONTROL Y AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			SUBSIDIO AUTORIZADO	APORTACION ESTATAL	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	FECHA DE PUBLICACION DE LICITACION	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO CON IVA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA DEL REPORTE	% DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DE REPORTE	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	SUBSIDIO FEDERAL EJERCIDO	RECURSO ESTATAL EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Infraestructura y Servicios	I Etapa Rehabilitacion Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 26,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018			0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO DE LICITACION
2	Equipamiento Turistico	II Etapa Programa de Señalización Turística	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 2,500,000.00	24 DE ABRIL DE 2018			0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO DE LICITACION
3	Infraestructura y Servicios	1 Etapa Circuito Peatonal Centro Historico de La Paz	\$ 5,250,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 12,000,000.00	19 DE ABRIL DE 2018			0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO DE LICITACION
TOTAL			\$ 19,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 40,500,000.00				0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	


 ALEJANDRO CARRILLO REYES
 DIRECTOR DE PLANEACION TURISTICA


 FERNANDO ORTEGA AGUILAR
 SUBSECRETARIO DE TURISMO



ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS
 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR


	EJERCICIO DEL MONTO TOTAL COMPROMETIDO	AVANCE DEL PROYECTO O PROGRAMA
META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	100%	100%
AVANCE GENERAL AL MES DE MARZO DE 2018	0.00%	0.00%

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO

APARTADO "A"

MES DEL REPORTE: MARZO DE 2018

No.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO COMPROMETIDO			EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO O PROGRAMA			CONTROL Y AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			SUBSIDIO AUTORIZADO	APORTACION ESTATAL	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	FECHA DE PUBLICACION DE LICITACION	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO CON IVA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA DEL REPORTE	% DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DE REPORTE	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	SUBSIDIO FEDERAL EJERCIDO	RECURSO ESTATAL EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Infraestructura y Servicios	I Etapa Rehabilitacion Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 26,000,000.00				0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	
2	Equipamiento Turistico	II Etapa Programa de Señalización Turística	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 2,500,000.00				0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	
3	Infraestructura y Servicios	1 Etapa Circuito Peatonal Centro Historico de La Paz	\$ 5,250,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 12,000,000.00				0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL			\$ 19,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 40,500,000.00				0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	


 ALEJANDRO CARRILLO REYES
 DIRECTOR DE PLANEACION TURISTICA


 FERNANDO OJEDA AGUILAR
 SUBSECRETARIO DE TURISMO